

CRONOPROGRAMMA

	2024												2025												2026												2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
STRUTTURE																																						
impianto di cantiere	1 mese																																					
scavo	3 mesi																																					
fondazioni speciali e dirette	6 mesi																																					
muri controterra	6 mesi																																					
impalcati piani interrati copertura piastra	6 mesi																																					
struttura cls torri	4 mesi																																					
struttura metallica in elevazione	6 mesi																																					
solai intermedi xlam	3 mesi																																					
ARCHITETTURA																																						
impermeabilizzazioni e coibentazioni	12 mesi																																					
massetti	4 mesi																																					
pareti interne	13 mesi																																					
pavimenti e rivestimenti	13 mesi																																					
controsoffitti	13 mesi																																					
infissi esterni	13 mesi																																					
involucro torre	9 mesi																																					
verde piastra e verde pertinenziale	8 mesi																																					
IMPIANTI																																						
fognature idriche	2 mesi																																					
impianto idrico (totale)	3 mesi															13 mesi																						
tubazioni	11 mesi																																					
terminali	9 mesi																																					
centrale	7 mesi																																					
collaudi	7 mesi																																					
impianto termico (totale)	3 mesi															13 mesi																						
tubazioni e canali	11 mesi																																					
terminali	9 mesi																																					
centrale	7 mesi																																					
collaudi	7 mesi																																					
vie cavo impianti elettrici e speciali	10 mesi																																					
impianti elettrici (FM&Illuminazione)	11 mesi																																					
impianto di trasmissione dati / BMS	9 mesi																																					
impianti di safety	6 mesi																																					
impianto di security SIS (AI,TVCC,CA)	4 mesi																																					
Impianto fotovoltaico	3 mesi																																					
Impianti elettrici e speciali esterni	2 mesi																	3 mesi																				
collaudo impianti elettrici e speciali	3 mesi																																					
rimozione cantiere																																						1 mese